Date VSO EDF : Passage BPE en l'absence de réponse sous 1 mois

NOM et VISA : -

Date BPE : 30/05/2023

Constat de vérification

Numéro de constat :

Délivré à :

Date de vérification :

INSTRUMENT VERIFIE :

Désignation	Constructeur	Type	N° série	Identification client	Localisation
Contrôleur de Frottis	**MGPI**	**NT170**			

Etat en entrée	Intervention réalisée	Etat en sortie	JUGEMENT
☐ Dans les spécifications ☐ Hors spécifications ☐ En panne ☐ Endommagé	☐ Réparation ☐ Vérification ☐ Ch^{t} détecteur ☐ Ajustage ☐ Retour en l'état	☐ Dans les spécifications ☐ Hors spécifications ☐ En panne ☐ Endommagé	☐ **Conforme** ☐ **Conforme après intervention** ☐ **Non conforme** Aux conditions d'acceptation définies dans la procédure : 29294130

EQUIPEMENTS DE REFERENCE :

Les équipements utilisés étaient de spécifications égales ou supérieures à celles requises dans la procédure du constructeur. Leur niveau de raccordement et la validité de ceux-ci étaient conformes aux exigences de notre système qualité.

Liste des équipements de mesure utilisés :

- Source S11, ^{241}Am de type ESAL20 ou équivalent de 200 à 600 Bq ± 20% n° : Activité Bq :
- Source S3 ou S4, ^{60}Co de type ESAL20 ou équivalent de 2 à 6KBq ± 20% n° : Activité Bq :
- Source S14, ^{90}Sr de type ESAL20 ou équivalent de 2 à 8KBq ± 20% n° : Activité Bq :

INCERTITUDES : Les tolérances d'acceptation tiennent compte des incertitudes de mesure.

EXECUTANT : Nom : Signature :

LE CONTROLEUR TECHNIQUE : Nom : Signature :

MESURES REALISEES: (C = CONFORME ; NC = NON CONFORME ; SO = SANS OBJET)

Opération		Tolérance	Valeur avant Ajustage	Valeur après Ajustage	Observation
4.2 Contrôle général					
Contrôle d'aspect		Conforme	☐ C ☐ NC	☐ C ☐ NC	
4. 3 Contrôle fonctionnel					
Présence vis de butée + propreté réglette		Conforme	☐ C ☐ NC	☐ C ☐ NC	
Capteur de position		Conforme	☐ C ☐ NC	☐ C ☐ NC	
Imprimante		Conforme	☐ C ☐ NC ☐ SO	☐ C ☐ NC ☐ SO	
Rendement source α		25%	☐ C ☐ NC ☐ SO	☐ C ☐ NC ☐ SO	
Rendement source β		50%	☐ C ☐ NC ☐ SO	☐ C ☐ NC ☐ SO	
Si rendement source commun pour α et β		50%	☐ C ☐ NC ☐ SO	☐ C ☐ NC ☐ SO	
4.4 Contrôle du Bdf Recherche des points de fonctionnement					
Comptage voie mesure Béta sur 100s		3 ≤ CPS ≤ 8			
Comptage voie mesure Alpha sur 100s		≤ 5cps			
4.5 Réglage seuil auto α					
Seuil avec la source de ^{90}Sr sur 30s		mV			
4.6 Contrôle du Rendement					
Rendement β au ^{60}Co sur 2π sur 60s		26% ≤ ≤ 45%	☐ **SO**		
Rendement α à ^{241}Am sur 2π sur 60s		18% ≤ ≤ 35%	☐ **SO**		
4.7 Calibration si nécessaire (rendement non conforme)		☐ **SO**			
Plateau β	Point de fonctionnement	V	☐ **SO**		
	Rendement	26 ≤ ≤ 45%	☐ **SO**		
Plateau α	Point de fonctionnement	V	☐ **SO**		
	Rendement	18 ≤ ≤ 35%	☐ **SO**		
4.8 Contrôle de la réponse avec source β et α					
Contamination β au ^{60}Co sur 4 π (Bq/cm2)		Asβ à ± 20%			
Contamination α à ^{241}Am sur 4 π (Bq/cm2)		Asα à ± 20%			
4.9 Contrôle de la réponse avec frottis propre					
Les 10 contrôles sont inférieures à 0,4Bq/cm2		< 0,4 Bq/cm2	☐ C ☐ NC	☐ C ☐ NC	

La reproduction de ce constat n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Ce document ne peut pas être utilisé en lieu et place d'un certificat d'étalonnage.
Ce document est réalisé conformément à la norme NF X 07-011 définissant le constat de vérification.

Constat de vérification

Numéro de constat :

5 Contrôle technique renforcé				
Vérification des paramètres du § 4.4 sur ticket d'impression (Nom, Visa, Date) à apposer sur le ticket	Conforme	☐ C ☐ NC ☐ SO	☐ C ☐ NC ☐ SO	
Si ticket d'impression absent, vérification des paramètres du § 4.4 avec l'appareil	Conforme	☐ C ☐ NC ☐ SO	☐ C ☐ NC ☐ SO	Nom : Visa : Date :

COMMENTAIRES :

La reproduction de ce constat n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Ce document ne peut pas être utilisé en lieu et place d'un certificat d'étalonnage.
Ce document est réalisé conformément à la norme NF X 07-011 définissant le constat de vérification.