Constat de vérification

Numéro de constat :
Délivré à :
Date de vérification :

INSTRUMENT VERIFIE :

Désignation	Constructeur	Type	N° série	Identif. client	Identifiant
SONDE β	**Bertin & VF**	☐ **AB100** ☐ **AB170** ☐ **BCP100** ☐ **BCP170**			

Etat en entrée	Intervention réalisée	Etat en sortie	JUGEMENT
☐ Dans les spécifications ☐ Hors spécifications ☐ En panne ☐ Endommagé	☐ Réparation ☐ Chg^{t} détecteur ☐ Vérification ☐ Ajustage ☐ Retour en l'état	☐ Dans les spécifications ☐ Hors spécifications ☐ En panne ☐ Endommagé	☐ **Conforme** ☐ **Conforme après intervention** ☐ **Non conforme** Aux conditions d'acceptation définies dans la procédure : 007213-008-PR003

EQUIPEMENTS DE REFERENCE :

Les équipements utilisés étaient de spécifications égales ou supérieures à celles requises dans la procédure du constructeur. Leur niveau de raccordement et la validité de ceux-ci étaient conformes aux exigences de notre système qualité.

Liste des équipements de mesure utilisés :

- Source n° : Radioéléments : ^{60}Co Activité en Bq :
- SaphyRAD C (sondes AB100-170) n° : SaphyRAD E (sondes BCP100-170) n° :

INCERTITUDES : Les tolérances d'acceptation ne tiennent pas compte des incertitudes.

Exécutant : Nom : Signature :
Contrôleur technique : Nom : Signature :

MESURES REALISEES : (C = CONFORME ; NC = NON CONFORME)

Opération	Tolérance	Valeur avant ajustage	Valeur après ajustage	Observation
5.1 Contrôle d'aspect				
Aspect général	Conforme	☐ C ☐ NC	☐ C ☐ NC	
5.2 Contrôle au démarrage				
Aspect fonctionnel	Conforme	☐ C ☐ NC	☐ C ☐ NC	
5.3 Contrôle du bruit de fond				
Valeur Bruit de fond β (100 cm²)	BdF ≤ 8 c/s			☐ SO
Valeur Bruit de fond β (170 cm²)	BdF ≤ 12 c/s			☐ SO
5.4 Contrôle de l'étanchéité à la lumière				
Pas d'évolution de la valeur Bruit de fond β (100 cm²)	BdF ≤ 8 c/s			☐ SO
Pas d'évolution de la valeur Bruit de fond β (170 cm²)	BdF ≤ 12 c/s			☐ SO
5.5 Contrôle de la sensibilité				
Sensibilité au ^{60}Co en c/s/Bq	0,144 ≤ S ≤ 0,216			
5.6 Contrôle de la lecture en activité				
Rapport (activité β lue / activité source β)	0,8 ≤ R ≤ 1,2			
6 Paramétrage final				
Conformité des dates CPI/CPE enregistrées dans l'appareil	Conforme	☐ C ☐ NC	☐ C ☐ NC	
Paramètre « Sensibilité β Co-60 » enregistré dans l'appareil	Valeur lue			

La reproduction de ce constat n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Ce document ne peut pas être utilisé en lieu et place d'un certificat d'étalonnage.
Ce document est réalisé conformément à la norme NF X 07-011 définissant le constat de vérification.

Commentaires :

La reproduction de ce constat n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Ce document ne peut pas être utilisé en lieu et place d'un certificat d'étalonnage.
Ce document est réalisé conformément à la norme NF X 07-011 définissant le constat de vérification.