Constat de vérification

Numéro de constat :	
Délivré à :	
Date de vérification :	

INSTRUMENT VERIFIE :

Désignation	Constructeur	Type	N° série	Identif. client	Identifiant
SONDE β	**Bertin Technologies**	☐ **AB31** ☐ **BCP31**			

Etat en entrée	Intervention réalisée	Etat en sortie	JUGEMENT
☐ Dans les spécifications ☐ Hors spécifications ☐ En panne ☐ Endommagé	☐ Réparation ☐ Chg[t] détecteur ☐ Vérification ☐ Ajustage ☐ Retour en l'état	☐ Dans les spécifications ☐ Hors spécifications ☐ En panne ☐ Endommagé	☐ **Conforme** ☐ **Conforme après intervention** ☐ **Non conforme** Aux conditions d'acceptation définies dans la procédure : 007213-008-PR002

EQUIPEMENTS DE REFERENCE :

Les équipements utilisés étaient de spécifications égales ou supérieures à celles requises dans la procédure du constructeur. Leur niveau de raccordement et la validité de ceux-ci étaient conformes aux exigences de notre système qualité.

Liste des équipements de mesure utilisés :

- Source n° : Radioéléments : ^{60}Co Activité en Bq :
- SaphyRAD C (sondes AB31) n° : SaphyRAD E (sondes BCP31) n° :

INCERTITUDES : Les tolérances d'acceptation ne tiennent pas compte des incertitudes.

Exécutant : Nom : Signature :

Contrôleur technique : Nom : Signature :

MESURES REALISEES : (C = CONFORME ; NC = NON CONFORME)

Opération	Tolérance	Valeur avant ajustage	Valeur après ajustage	Observation
4.1 Contrôle d'aspect				
Aspect général	Conforme	☐ C ☐ NC	☐ C ☐ NC	
4.2 Contrôle au démarrage				
Aspect fonctionnel	Conforme	☐ C ☐ NC	☐ C ☐ NC	
4.3 Contrôle du bruit de fond				
Valeur Bruit de fond β	BdF ≤ 4 c/s			
4.4 Contrôle de la sensibilité				
Taux de comptage du détecteur 1 au ^{60}Co en c/s	Valeur lue			
Taux de comptage du détecteur 2 au ^{60}Co en c/s	Valeur lue			
Taux de comptage moyen en c/s	Valeur calculée			
Sensibilité au ^{60}Co en c/s/Bq	0,08 ≤ S ≤ 0,12			
4.5 Ecart entre les détecteurs				
Ecart relatif entre les taux de comptage des deux détecteurs : |Taux 1 – Taux 2| / Moyenne des taux x100	E ≤ 20%			
4.5 Contrôle de la lecture en activité				
Rapport détecteur 1 (activité β lue / activité source β)	0,85 ≤ R ≤ 1,15			
Rapport détecteur 2 (activité β lue / activité source β)	0,85 ≤ R ≤ 1,15			

La reproduction de ce constat n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Ce document ne peut pas être utilisé en lieu et place d'un certificat d'étalonnage.
Ce document est réalisé conformément à la norme NF X 07-011 définissant le constat de vérification.

5 Paramétrage final				
Conformité des dates CPI/CPE enregistrées dans l'appareil	Conforme	☐ C ☐ NC	☐ C ☐ NC	
Paramètre « Sensibilité β Co-60 » enregistré dans l'appareil	Valeur lue			

Commentaires :