bertin technologies

Constat de vérification

Numéro de constat :	
Délivré à :	
Date de vérification :	

INSTRUMENT VERIFIE :

Désignation	Constructeur	Type	N° série	Identif. client	Identifiant
CONTAMINAMETRE αβ	**Nuviatech Instruments**	☐ CoMo-170 ☐ CoMo-170 E ☐ CoMo-300 ☐ CoMo-300 E			

Etat en entrée	Intervention réalisée	Etat en sortie	JUGEMENT
☐ Dans les spécifications ☐ Hors spécifications ☐ En panne ☐ Endommagé	☐ Réparation ☐ Chgt détecteur ☐ Vérification ☐ Ajustage ☐ Retour en l'état	☐ Dans les spécifications ☐ Hors spécifications ☐ En panne ☐ Endommagé	☐ **Conforme** ☐ **Conforme après intervention** ☐ **Non conforme** Aux conditions d'acceptation définies dans la procédure : 29292207

EQUIPEMENTS DE REFERENCE :

Les équipements utilisés étaient de spécifications égales ou supérieures à celles requises dans la procédure du constructeur. Leur niveau de raccordement et la validité de ceux-ci étaient conformes aux exigences de notre système qualité.

Liste des équipements de mesure utilisés :

- Source n° : Radioéléments : ^{241}Am Activité en Bq :
- Source n° : ^{60}Co Activité en Bq :

INCERTITUDES : Les tolérances d'acceptation ne tiennent pas compte des incertitudes.

Exécutant : Nom : Signature :

Contrôleur technique : Nom : Signature :

MESURES REALISEES : (C = CONFORME ; NC = NON CONFORME)

Opération	Tolérance	Valeur avant ajustage	Valeur après ajustage	Observation
4.1 Contrôle d'aspect				
Aspect général	Conforme	☐ C ☐ NC	☐ C ☐ NC	
Fonctionnement des touches	Conforme	☐ C ☐ NC	☐ C ☐ NC	
4.2 Relevé des seuils d'alarme				
Seuil alarme α en c/s	Valeur lue			
Seuil alarme βγ en c/s	Valeur lue			
Seuil alarme αβγ en c/s	Valeur lue			
Seuil alarme Co-60 en Bq	Valeur lue			
Seuil alarme Am-241 en Bq	Valeur lue			
4.3 Vérification métrologique				
Valeur Bruit de fond α	BdF ≤ 0,2 c/s			
Valeur Bruit de fond βγ : CoMo-170/170E	BdF ≤ 25 c/s			
Valeur Bruit de fond βγ : CoMo-300/300E	BdF ≤ 30 c/s			
Valeur Bruit de fond βγ : CoMo-170/170E liseré bleu / modifié	BdF ≤ 15 c/s			
Valeur Bruit de fond βγ : CoMo-300/300E liseré bleu / modifié	BdF ≤ 20 c/s			
Etanchéité à la lumière	Conforme	☐ C ☐ NC	☐ C ☐ NC	

La reproduction de ce constat n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Ce document ne peut pas être utilisé en lieu et place d'un certificat d'étalonnage.
Ce document est réalisé conformément à la norme NF X 07-011 définissant le constat de vérification.

Rendement à l'Am-241 en % sur 4πsr	19 ≤ r ≤ 28 %			
Rendement au Co-60 en % sur 4πsr	22 ≤ r ≤ 35 %			
Taux de réjection β dans α en %	Tr ≤ 0,1 %			
4.4 Contrôle de la lecture en activité				
Rapport en lecture α (activité α lue / activité source α)	0,8 ≤ R ≤ 1,2			
Rapport en lecture β (activité β lue / activité source β)	0,8 ≤ R ≤ 1,2			
4.5 Contrôle des alarmes				
Déclenchement α	Conforme	☐ C ☐ NC	☐ C ☐ NC	
Déclenchement β	Conforme	☐ C ☐ NC	☐ C ☐ NC	
5 Paramétrage final				
Rendement en % pour l'Am-241 enregistré dans l'appareil	Valeur lue			
Rendement en % pour le Co-60 enregistré dans l'appareil	Valeur lue			

Commentaires :

La reproduction de ce constat n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Ce document ne peut pas être utilisé en lieu et place d'un certificat d'étalonnage.
Ce document est réalisé conformément à la norme NF X 07-011 définissant le constat de vérification.