SAPHYMO

Constat de vérification

VSO EDF du : 13/12/2016
Nom : Marc Lestang
Visa : Mail du 20/12/2016
BPE du : 27/12/2016

Numéro de constat :	
Délivré à :	
Date de vérification :	
Nom de l'opérateur :	

INSTRUMENT VERIFIE :

Désignation	Constructeur	Type	N° série	Identifiant	Identif. client
Sonde Béta	**NARDEUX**	☐ **SMIB7311** ☐ **SBM2D**			

Etat en entrée	Intervention réalisée	Etat en sortie	JUGEMENT
☐ Dans les spécifications ☐ Hors spécifications ☐ En panne ☐ Endommagé	☐ Réparation ☐ Vérification ☐ Ch^{t} batteries ☐ Ajustage ☐ Retour en l'état	☐ Dans les spécifications ☐ Hors spécifications ☐ En panne ☐ Endommagé	☐ **Conforme** ☐ **Conforme après intervention** ☐ **Non conforme** Aux conditions d'acceptation définies dans la procédure : 29 289 959

EQUIPEMENTS DE REFERENCE :
Les équipements utilisés étaient de spécifications égales ou supérieures à celles requises dans la procédure du constructeur. Leur niveau de raccordement et la validité de ceux-ci étaient conformes aux exigences de notre système qualité.
Liste des équipements de mesure utilisés :

- Source de ^{60}Co de type ESAL20 ou CKRB9414 de 1 à 4KBq ± 20% n° Activité en Bq :
- MIP10 / MIP21 n°
- Echelle de comptage ou fréquencemètre n°

INCERTITUDES : Les tolérances d'acceptation tiennent compte des incertitudes de mesure.

LE RESPONSABLE : Nom : D. VOILLOT Fonction : Responsable Maintenance Signature :

MESURES REALISEES : (C = CONFORME ; NC = NON CONFORME)

Opération	Tolérance	Valeur avant ajustage	Valeur après ajustage	Observation
4.2 Contrôle général				
Contrôle d'aspect	Conforme	☐ C ☐ NC	☐ C ☐ NC	
4.3 Contrôle du bruit de fond				
Bruit de fond	≤ 4 c/s			
4.5 Contrôle des rendements				
Rendement compteur 1 au ^{60}Co sur 4π	9 ≤ m ≤ 14%			
Rendement compteur 2 au ^{60}Co sur 4π	9 ≤ m ≤ 14%			
Variation entre les 2 compteurs	≤ 20%			

COMMENTAIRES :

La reproduction de ce constat n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Ce document ne peut pas être utilisé en lieu et place d'un certificat d'étalonnage.
Ce document est réalisé conformément à la norme NF X 07-011 définissant le constat de vérification.