SAPHYMO

Constat de vérification

VSO EDF du : 31/01/2017

Nom : Marc Lestang

Visa : Validation FNC 219916-01

BPE du : 31/01/2017

Numéro de constat :	
Délivré à :	
Date de vérification :	
Nom de l'opérateur :	

INSTRUMENT VERIFIE :

Désignation	Constructeur	Type	N° série	Identif. client	Identifiant
Sonde Béta	**NARDEUX**	☐ **SMIBM** ☐ **SBM** ☐ **SBMC** ☐ **SBM-2** ☐ **SIBM 1DM**			

Etat en entrée	Intervention réalisée	Etat en sortie	JUGEMENT
☐ Dans les spécifications ☐ Hors spécifications ☐ En panne ☐ Endommagé	☐ Réparation ☐ Vérification ☐ Chg^{t} batteries ☐ Ajustage ☐ Retour en l'état	☐ Dans les spécifications ☐ Hors spécifications ☐ En panne ☐ Endommagé	☐ **Conforme** ☐ **Conforme après intervention** ☐ **Non conforme** Aux conditions d'acceptation définies dans la procédure : 29289959

EQUIPEMENTS DE REFERENCE :

Les équipements utilisés étaient de spécifications égales ou supérieures à celles requises dans la procédure du constructeur. Leur niveau de raccordement et la validité de ceux-ci étaient conformes aux exigences de notre système qualité.

Liste des équipements de mesure utilisés :

- Source de ^{60}Co de type ESAL20 ou CKRB9414 de 1 à 4KBq ± 20% n° : Activité en Bq :
- MIP10 / MIP21 n° :
- DSM3 n° :
- CAB n°:

INCERTITUDES : Les tolérances d'acceptation tiennent compte des incertitudes de mesure.

LE RESPONSABLE : Nom : Fonction : Signature :

MESURES REALISEES : (C = CONFORME ; NC = NON CONFORME)

Opération	Tolérance	Valeur avant ajustage	Valeur après Ajustage	Observation
4.2 Contrôle général				
Contrôle d'aspect	Conforme	☐ C ☐ NC	☐ C ☐ NC	
4.3 Contrôle du bruit de fond				
Bruit de fond	≤ 1 c/s			
4.4 Contrôle du rendement				
Rendement au ^{60}Co sur 4π	10 ≤ ≤ 15 %			

COMMENTAIRES :

La reproduction de ce constat n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Ce document ne peut pas être utilisé en lieu et place d'un certificat d'étalonnage.
Ce document est réalisé conformément à la norme NF X 07-011 définissant le constat de vérification.