SAPHYMO

Constat de vérification

Numéro de constat :

VSO EDF du : 13/12/2016
Nom : Marc Lestang
Visa : Mail du 20/12/2016
BPE du : 27/12/2016

Délivré à :
Date de vérification :
Nom de l'opérateur :

INSTRUMENT VERIFIE :

Désignation	Constructeur	Type	N° série	Identif. client	N° parc GMAO
Sonde Béta	**NARDEUX**	**SMISB / SBS**			

Etat en entrée	Intervention réalisée	Etat en sortie	JUGEMENT
☐ Dans les spécifications ☐ Hors spécifications ☐ En panne ☐ Endommagé	☐ Réparation ☐ Vérification ☐ Chg^{t} batteries ☐ Ajustage ☐ Retour en l'état	☐ Dans les spécifications ☐ Hors spécifications ☐ En panne ☐ Endommagé	☐ **Conforme** ☐ **Conforme après intervention** ☐ **Non conforme** Aux conditions d'acceptation définies dans la procédure : 29289959

EQUIPEMENTS DE REFERENCE :

Les équipements utilisés étaient de spécifications égales ou supérieures à celles requises dans la procédure du constructeur. Leur niveau de raccordement et la validité de ceux-ci étaient conformes aux exigences de notre système qualité.

Liste des équipements de mesure utilisés :

- Source de ^{60}Co de type ESAL20 de 1 à 4KBq ± 20% n° : Activité en Bq :
- MIP10 / MIP21 n° :

INCERTITUDES : Les tolérances d'acceptation tiennent compte des incertitudes de mesure.

LE RESPONSABLE : Nom : Fonction : Signature :

MESURES REALISEES :

Opération	Tolérance	Valeur avant ajustage	Valeur après Ajustage	Observation
4.2 Contrôle général				
Contrôle d'aspect	Conforme			
4.3 Contrôle du bruit de fond				
Bruit de fond	≤ 10 c/s			
4.4 Contrôle du rendement				
Rendement compteur 1 au ^{60}Co sur 4π	9 ≤ ≤ 14 %			
Rendement compteur 2 au ^{60}Co sur 4π	9 ≤ ≤ 14 %			
Rendement compteur 3 au ^{60}Co sur 4π	9 ≤ ≤ 14 %			
Rendement compteur 4 au ^{60}Co sur 4π	9 ≤ ≤ 14 %			
Rendement compteur 5 au ^{60}Co sur 4π	9 ≤ ≤ 14 %			
Variation de comptage entre les compteurs	≤ 20 %			

COMMENTAIRES :

La reproduction de ce constat n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Ce document ne peut pas être utilisé en lieu et place d'un certificat d'étalonnage.
Ce document est réalisé conformément à la norme NF X 07-011 définissant le constat de vérification.